

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: DIVERSAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS SOB A GESTÃO DA SEC

NTEs: 03, 15 E 19

MUNICÍPIO: BONITO, VARZEA DO POÇO E ANTÔNIO CARDOSO

OBRA: CONSTRUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	%	PRAZO								
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	
1												
1.1	BONITO	13.018.915,60	32,96%	5,86%	7,43%	10,96%	19,18%	21,44%	14,53%	13,31%	7,29%	
	CONSTRUÇÃO_NOVA UNIDADE ESCOLAR			762.735,65	967.854,94	1.427.451,99	2.496.795,68	2.790.784,04	1.891.342,21	1.733.124,38	948.826,71	
1.2	VARZEA DO POÇO	13.348.730,42	33,80%	5,86%	7,43%	10,96%	19,18%	21,44%	14,53%	13,31%	7,29%	
	CONSTRUÇÃO_NOVA UNIDADE ESCOLAR			782.058,42	992.374,10	1.463.614,36	2.560.048,27	2.861.484,40	1.939.256,55	1.777.030,50	972.863,82	
1.3	ANTÔNIO CARDOSO	13.127.916,14	33,24%	5,86%	7,43%	10,96%	19,18%	21,44%	14,53%	13,31%	7,29%	
	CONSTRUÇÃO_NOVA UNIDADE ESCOLAR			769.121,64	975.958,28	1.439.403,30	2.517.700,04	2.814.149,81	1.907.177,43	1.747.634,92	956.770,73	
TOTAL GERAL		39.495.562,16	100,00%									
PERCENTUAIS			Simples	5,86%	7,43%	10,96%	19,18%	21,44%	14,53%	13,31%	7,29%	
			Acumul	5,86%	13,29%	24,26%	43,44%	64,87%	79,40%	92,71%	100,00%	
VALORES			Simples	2.313.915,72	2.936.187,31	4.330.469,65	7.574.543,99	8.466.418,26	5.737.776,19	5.257.789,79	2.878.461,26	
			Acumul	2.313.915,72	5.250.103,03	9.580.572,68	17.155.116,66	25.621.534,92	31.359.311,11	36.617.100,90	39.495.562,16	