

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: DIVERSAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS SOB A GESTÃO DA SEC

NTEs: 07, 13 E 23

MUNICÍPIO: MUCURI, JABORANDI E TANHAÇU

OBRA: CONSTRUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	%	PRAZO							
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1											
1.1	MUCURI	12.081.104,65	31,95%	5,86%	7,43%	10,96%	19,18%	21,44%	14,53%	13,31%	7,29%
	CONSTRUÇÃO_NOVA UNIDADE ESCOLAR			707.792,38	898.136,00	1.324.626,22	2.316.940,27	2.589.751,34	1.755.100,34	1.608.279,65	880.478,46
1.2	JABORANDI	12.314.479,50	32,57%	5,86%	7,43%	10,96%	19,18%	21,44%	14,53%	13,31%	7,29%
	CONSTRUÇÃO_NOVA UNIDADE ESCOLAR			721.465,05	915.485,60	1.350.214,48	2.361.697,40	2.639.778,45	1.789.004,22	1.639.347,34	897.486,96
1.3	TANHAÇU	13.414.540,95	35,48%	5,86%	7,43%	10,96%	19,18%	21,44%	14,53%	13,31%	7,29%
	CONSTRUÇÃO_NOVA UNIDADE ESCOLAR			785.914,05	997.266,60	1.470.830,12	2.572.669,56	2.875.591,79	1.948.817,27	1.785.791,43	977.660,13
TOTAL GERAL		37.810.125,10	100,00%								
PERCENTUAIS			Simples	5,86%	7,43%	10,96%	19,18%	21,44%	14,53%	13,31%	7,29%
			Acumul	5,86%	13,29%	24,26%	43,44%	64,87%	79,40%	92,71%	100,00%
VALORES			Simples	2.215.171,48	2.810.888,20	4.145.670,81	7.251.307,24	8.105.121,59	5.492.921,83	5.033.418,41	2.755.625,55
			Acumul	2.215.171,48	5.026.059,67	9.171.730,48	16.423.037,72	24.528.159,31	30.021.081,14	35.054.499,55	37.810.125,10