

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNIDADE ESCOLAR: DIVERSAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS SOB A GESTÃO DA SEC

NTes: 19 E 26

MUNICÍPIO: FEIRA DE SANTANA E SALVADOR

OBRA: AMPLIAÇÃO, MORDERNIZAÇÃO E REFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	%	PRAZO							
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1											
1.1	FEIRA DE SANTANA	7.480.255,72	30,12%	5,86%	7,43%	10,96%	19,18%	21,44%	14,53%	13,31%	7,29%
	MODERNIZAÇÃO_CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO ASSIS CHATEUBRIAND			438.243,70	556.098,73	820.168,61	1.434.579,55	1.603.495,94	1.086.705,21	995.798,26	545.165,71
1.2	FEIRA DE SANTANA	6.638.362,12	26,73%	3,82%	9,99%	12,95%	21,97%	20,74%	12,15%	11,83%	6,54%
	AMPLIAÇÃO_COLÉGIO ESTADUAL EDITH MACHADO BOAVENTURA - CEEMB			253.689,23	663.352,87	859.739,68	1.458.433,24	1.376.674,97	806.806,59	785.503,96	434.161,58
1.3	FEIRA DE SANTANA	5.971.478,72	24,04%	9,57%	9,30%	14,52%	18,55%	18,14%	13,18%	10,59%	6,15%
	AMPLIAÇÃO_COLÉGIO ESTADUAL GENERAL SAMPAIO			571.193,58	555.514,02	867.038,46	1.107.577,35	1.083.295,17	786.870,36	632.532,24	367.457,53
1.4	FEIRA DE SANTANA	2.667.163,12	10,74%	5,16%	10,02%	12,99%	16,54%	20,42%	13,91%	13,40%	7,55%
	AMPLIAÇÃO_COLÉGIO ESTADUAL GENERAL OSÓRIO			137.757,53	267.206,23	346.454,05	441.235,63	544.768,04	370.887,43	357.516,86	201.337,34
1.5	SALVADOR	2.079.962,38	8,37%	10,00%	12,00%	12,00%	16,00%	25,00%	25,00%		
	REFORMA CIVIL E ELÉTRICA_CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO			207.996,24	249.595,49	249.595,49	332.793,98	519.990,60	519.990,60	-	-
TOTAL GERAL		24.837.222,06	100,00%								
PERCENTUAIS			Simples	6,48%	9,23%	12,65%	19,22%	20,65%	14,38%	11,16%	6,23%
			Acumul	6,48%	15,70%	28,36%	47,58%	68,23%	82,61%	93,77%	100,00%
VALORES			Simples	1.608.880,28	2.291.767,33	3.142.996,28	4.774.619,76	5.128.224,72	3.571.260,19	2.771.351,32	1.548.122,16
			Acumul	1.608.880,28	3.900.647,62	7.043.643,90	11.818.263,66	16.946.488,38	20.517.748,58	23.289.099,90	24.837.222,06