

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EDIFICAÇÃO PÚBLICA: COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA COROA VERMELHA

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ CABRÁLIA

NTE: 27

OBRA: AMPLIAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	%	PRAZO									
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	OBRA CIVIL												
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	319.981,36	4,76	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
				31.998,14	31.998,14	31.998,14	31.998,14	31.998,14	31.998,14	31.998,14	31.998,14	31.998,14	31.998,14
1.2	DEMOLIÇÕES/RETIRADAS	8.001,58	0,12	50,00%	30,00%	20,00%							
				4.000,79	2.400,47	1.600,32	-	-	-	-	-	-	-
1.3	SERVIÇOS PRELIMINARES/ SONDAGEM	327.068,55	4,87	50,00%	30,00%	20,00%							
				163.534,28	98.120,57	65.413,71	-	-	-	-	-	-	-
1.4	MOVIMENTO DE TERRA/ BOTA FORA	376.983,28	5,61	40,00%	30,00%	20,00%	10,00%						
				150.793,31	113.094,98	75.396,66	37.698,33	-	-	-	-	-	-
1.5	INFRAESTRUTURA	29.243,96	0,44			30,00%	30,00%	20,00%	20,00%				
				-	-	8.773,19	8.773,19	5.848,79	5.848,79	-	-	-	-
1.6	FUNDAÇÕES/ESTRUTURA/ SUPERESTRUTURA/ SUPERESTRUTURA METÁLICA	869.237,69	12,94	10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
				86.923,77	260.771,31	173.847,54	173.847,54	173.847,54	-	-	-	-	-
1.7	ALVENARIAS/PAREDES/VEDAÇÕES/MURETA	393.518,20	5,86			25,00%	35,00%	30,00%	10,00%				
				-	-	98.379,55	137.731,37	118.055,46	39.351,82	-	-	-	-
1.8	COBERTURA	984.351,03	14,65					15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%
				-	-	-	-	147.652,65	147.652,65	147.652,65	147.652,65	196.870,21	196.870,21
1.9	ESQUADRIAS/FERRAGENS E VIDROS	574.775,87	8,55				30,00%	30,00%	20,00%	20,00%			
				-	-	-	172.432,76	172.432,76	114.955,17	114.955,17	-	-	-
1.10	FORRO	80.434,06	1,20				40,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%		
				-	-	-	32.173,62	16.086,81	16.086,81	8.043,41	8.043,41	-	-
1.11	REVESTIMENTO E TRATAMENTOS	233.868,73	3,48				20,00%	30,00%	30,00%	20,00%			
				-	-	-	46.773,75	70.160,62	70.160,62	46.773,75	-	-	-
1.12	IMPERMEABILIZAÇÃO	14.899,15	0,22				30,00%	20,00%	20,00%	30,00%			
				-	-	-	4.469,75	2.979,83	2.979,83	4.469,75	-	-	-
1.13	PAVIMENTAÇÃO/PASSEIO/PISOS	526.424,40	7,83			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%		
				-	-	105.284,88	105.284,88	105.284,88	105.284,88	52.642,44	52.642,44	-	-
1.14	PINTURA	303.962,92	4,52							30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
				-	-	-	-	-	-	91.188,88	91.188,88	60.792,58	60.792,58
1.15	ILUMINAÇÃO EXTERNA	121.467,85	1,81			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%		
				-	-	24.293,57	24.293,57	24.293,57	24.293,57	12.146,79	12.146,79	-	-
1.16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	318.047,03	4,73						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				-	-	-	-	-	63.609,41	63.609,41	63.609,41	63.609,41	63.609,41
1.17	SPDA	145.267,27	2,16					12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	25,00%	25,00%
				-	-	-	-	18.158,41	18.158,41	18.158,41	18.158,41	36.316,82	36.316,82
1.18	LÓGICA E TELEFONIA/CFTV	101.945,54	1,52				6,25%	6,25%	12,50%	12,50%	12,50%	25,00%	25,00%
				-	-	-	6.371,60	6.371,60	12.743,19	12.743,19	12.743,19	25.486,39	25.486,39
1.19	GERAÇÃO FOTOVOLTAÍCA	276.065,62	4,11					12,50%	12,50%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%
				-	-	-	-	34.508,20	34.508,20	41.409,84	55.213,12	55.213,12	55.213,12

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EDIFICAÇÃO PÚBLICA: COLÉGIO ESTADUAL INDÍGENA COROA VERMELHA

MUNICÍPIO: SANTA CRUZ CABRÁLIA

NTE: 27

OBRA: AMPLIAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	%	PRAZO										
				30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	
1.20	ARQUIBANCADA	45.861,63	0,68				15,00%	15,00%	20,00%	25,00%	25,00%			
				-	-	-	6.879,24	6.879,24	9.172,33	11.465,41	11.465,41	-	-	
1.21	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	30.623,29	0,46							20,00%	20,00%	30,00%	30,00%	
				-	-	-	-	-	-	6.124,66	6.124,66	9.186,99	9.186,99	
1.22	TUBOS E CONEXÕES- ÁGUA FRIA/ REGISTROS E VALVULAS	190.678,67	2,84		7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	15,00%	15,00%	25,00%	
				-	14.300,90	14.300,90	14.300,90	14.300,90	14.300,90	14.300,90	28.601,80	28.601,80	47.669,67	
1.23	TUBOS E CONEXÕES- ESGOTO	89.899,50	1,34			15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	
				-	-	13.484,93	13.484,93	17.979,90	17.979,90	8.989,95	8.989,95	4.494,98	4.494,98	
1.24	DRENAGEM PLUVIAL/DRENAGEM DO AR CONDICIONADO	115.347,50	1,72				10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	
				-	-	-	11.534,75	11.534,75	17.302,13	17.302,13	23.069,50	17.302,13	17.302,13	
1.25	SUBESTAÇÃO	46.956,59	0,70					15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	
				-	-	-	-	7.043,49	7.043,49	9.391,32	9.391,32	7.043,49	7.043,49	
1.26	PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO	11.495,17	0,17						25,00%	25,00%	25,00%	12,50%	12,50%	
				-	-	-	-	-	2.873,79	2.873,79	2.873,79	1.436,90	1.436,90	
1.27	INSTALAÇÕES DE GÁS - GLP	1.711,20	0,03						25,00%	25,00%	25,00%	12,50%	12,50%	
				-	-	-	-	-	427,80	427,80	427,80	213,90	213,90	
1.28	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	55.878,33	0,83							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
				-	-	-	-	-	-	13.969,58	13.969,58	13.969,58	13.969,58	
1.29	SERVIÇOS DIVERSOS/COMPLEMENTARES/FINAIS	125.354,75	1,87	1,07%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	11,00%	11,00%	16,93%	
				1.341,30	12.535,48	12.535,48	12.535,48	12.535,48	12.535,48	12.535,48	13.789,02	13.789,02	21.222,56	
TOTAL GERAL		6.719.350,72	100,00											
PERCENTUAIS				Simples	6,53%	7,94%	9,31%	12,51%	14,85%	11,45%	11,06%	9,11%	8,43%	8,82%
				Acumul	6,53%	14,46%	23,77%	36,28%	51,13%	62,58%	73,64%	82,75%	91,18%	100,00%
VALORES				Simples	438.591,58	533.221,84	625.308,84	840.583,78	997.953,02	769.267,30	743.172,82	612.099,26	566.325,44	592.826,84
				Acumul	438.591,58	971.813,42	1.597.122,26	2.437.706,04	3.435.659,06	4.204.926,36	4.948.099,18	5.560.198,44	6.126.523,88	6.719.350,72